

Bijlage 2

Voortgangsprognose van de regionale VERDER maatregelen

Nr	Verder Maatregel	Door		pva/ UV	Vrijgegeven Budget	Maximum budget	Eindresultaat van de maatregel en datum oplevering
Fietsmaatregelen							
Nor1	Leidsche Rijn-Uithof-Zeist	GU	✓	Ja	1.265.198	1.720.000	Fietspaden voorzien van universele uitvoeringskenmerken – oplevering oktober 2012
Nor2	Houten-Lage Weide-Maarssen	GU	✓	Ja	1.150.000	1.150.000	Deel fietspad voorzien van universele uitvoeringskenmerken- oplevering oktober 2010
Nor3	Maarssen-Houten	GU	✓	Ja	920.000	920.000	Gerealiseerd
Nor4	Utrecht-N'gein-Vianen	GU	✓	Ja	900.000	900.000	Gerealiseerd
Nor5	De Bilt-Uithof-N'gein-IJsselstein	GU	😊	Ja	700.000	700.000	
Nor6	Utrecht-Uithof-Bunnik-Houten	GU	😊	Ja	929.500	1.100.000	1 ^e tranche (€ 929.500) gerealiseerd
Nor7	Lage Weide-Utrecht nrd	GU	😞			50.000	
Not8	Utrecht-De Bilt-Zeist	GU	😊	Ja	400.000	800.000	
Nor9	Amersfoort C-Vathorst	GA	✓	Ja	148.000	300.000	Deel uitgevoerd (2010), rest in onderzoek
Nor10	Leusden-A'firt-Soest	GA	😊	Ja	1.905.000	2.790.000	Deel uitgevoerd (2011), deel uitvoering in voorbereiding, deel in onderzoek
Nor11	Leusden-A'firt-Baarn	GA	😞		-	1.000.000	Start in afstemming met fietsbrug Baarn
Nor12	Hoevelaken-A'firt-Soest	GA	😞		-	500.000	Start tegelijk met Nor 11
Nor13	H'sum Mediapark-Arenapark	G&V	😞		-	1.500.000	
A51-1	Soest-Soesterberg	PU	😞		-	3.000.000	
A51-2	Soest-Soesterberg	RA	😊	Ja	80.000	1.000.000	
B2	Bewegwijzering verbeteren	BRU	😊	Ja	50.000	500.000	
B245	Windscherm Jan Blankenbrug	BRU	😞		-	150.000	
B25	Uithof-Nieuwegein	GU	😊	Ja	135.000	4.000.000	UV 2 ^e kwartaal 2012
B33	Westelijke verdeelring Utrecht	GU	✓	Ja	805.167	900.000	Eind 2012 UV voor afstelling VRI' s
B201	Fietsstallingen in regio	BRU	😊	Ja	80.000	1.000.000	
B65	Bunschoten-Amersfoort	PU	😊	Ja	61.075	200.000	Fietspad verlichting aangepast in 2012
B16	DorresteinsewegA'firt-Leusden	GA	😞		-	150.000	Start na afronding werkzaamheden RW 28 bij tunnel
B112	A'firt Noord-Nijkerk	GA	😊	Ja	125.000	1.500.000	Conform 2 ^e PvA
B114	Fietsstallingen A'firt C	GA	😊	Ja	45.000	300.000	Conform PvA
B9	Crailo – Hilversum C	G&V	😞		-	300.000	
B11	Koningsweg Soest N221-N415	RA	😞		-	900.000	
B19	Fietsbrug over de Eem	RA	😞		-	3.000.000	
B104B	Fietstunnel Hertekop N226	PU	😊	Ja	4.000.000	4.000.000	Fietstunnel wordt aangelegd in 2013
B88	fietsparkeervoorzieningen	GA	😞		-	3.250.000	Onderdeel BB, PvA in de maak
B246	Fietsbrug Oog in Al	GU	😊	Ja	444.500	15.000.000	UV naar verwachting eind 2012 in UVVB
A131C	Verbinding over/onder N199	GA	😊	Ja	120.000	2.600.000	Conform PvA
A191	Hoevelaken-A'firt C	GA	😊	Ja	50.000	900.000	Conform PvA
A192	Bunschoten A'firtVathorst	GA	😊	Ja	550.000	550.000	Conform PvA
A262	Opwaarderen route door Utrecht	GU	😊	Ja	100.000	1.500.000	UV vermoedelijk najaar 2012
A269	Herkenbaarheid fietsnetwerk	BRU	😊	Ja	482.486	2.000.000	
A270	5 fietstunnels N237	PU	😊	Ja	20.000	10.000.000	
A271	Fietstunnel Salvador Allendeplein	GU	😞		-	3.500.000	Nog niet opgestart
A272	Fietsonderdoorgang Spinozabrug	GU	😊	Ja	110.000	3.000.000	UB eind 2012
Nor14	Leenfietsen NS Bunnik	BRU	✓	Ja	15.000	15.000	Gereed
Nor15	Leenfietsen Hilversum Arenapark	G&V	😞		-	60.000	
Nor16	Leenfietsen Zeist Jordanlaan	BRU	😊	Ja	25.000	25.000	
Nor17	Leenfietsen Utrecht NS Zuilen	BRU	😊	Ja	15000	15.000	
A273	Leenfietsen gemeente Utrecht	GU	😊	ja	130.000	4.300.000	UV 3 ^e kwartaal 2012
Park & Ride							
Nor20	Leidsche Rijn/Lage Weide	GU	😊	Ja	150.000	3.000.000	UV mogelijk najaar 2012
Nor21	Vianen	BRU	😊		-	500.000	
Nor22	Breukelen	PU	😞		-	1.000.000	
Nor23	Station Driebergen-Zeist	BRU	😞		-	1.600.000	
Nor24	Station Nijkerk of H'wijk	GA	😞		-	1.000.000	Na 2013
Nor25	Station Barneveld noord	GA	😞		-	3.000.000	Na 2013
B230	Marketing en comm.	BRU	😞		-	1.800.000	
A138	Stadspoort A27	GU	😞		-	12.000.000	Nog niet opgestart
A145	Hooggelegen	GU	😊	Ja	10.666.666	16.000.000	Realisatie van .. extra plaatsen -oplevering ...
Regionaal Vervoers Management							
Nor27	RVM Centrale	PU	😊	Ja	3.013.680	3.013.680	
Nor28	Databank UDW	PU	😊	Ja	12.328.480	12.328.480	
Nor29	Netwerk Geregeld NG	PU	😊	Ja	1.801.680	1.801.680	
Nor30	Afstemming	PU	😊	Ja	1.081.680	1.081.680	
Nor31	De auto als sensor DAAS	PU	😊	Ja	200.000	200.000	
Nor32	Modellen korte term. BOS	PU	😊	Ja	1.077.840	1.077.840	
Nor33	Communicatie COMM	PU	😊	Ja	780.000	780.000	
A78	Maatregelen op straat MOS	PU	😊	Ja	1.607.400	7.880.000	
-	Voorheen Beter Benut	PU	😊	Ja	-	0	

Nr	Verder Maatregel	Door		pva/ UV	Vrijgegeven Budget	Maximum budget	Eindresultaat van de maatregel en datum oplevering
Mobiliteits Management							
-	Beloningsproef Oost	PU	☺	Ja	-	0	2011-2012
Nor18	Mobiliteitsplatforms	PU	✓	ja	220.000	220.000	Gereed
B102	Stimuleren maatregelen	PU	☺	ja	1.500.000	1.500.000	2010-2012
B136	Platforms +	PU	✓	ja	75.000	75.000	Gereed
Nor19	Tijdsordening	PU	☺	Ja	3.000.000	3.000.000	2010-2012
A159	Deelauto's	GU	☺	Ja	140.000	2.000.000	Pilot (budget € 140.000) eind 2012 uitgevoerd
Goederenvervoer							
Nor26	Programma Stedelijke distributie	PU	☺	Ja	500.000	500.000	2010-2012
A58	Groter aandeel binnenvaart	PU	☹		-	6.100.000	
A58	Groter aandeel binnenvaart	GU	✓	Ja	2.300.000	2.300.000	Gerealiseerd
B51	bewegwijzering vrachtverkeer hwn	PU	☹		-	300.000	
B58	Pva Groter aandeel binnenvaart	PU	☺	Ja	500.000	650.000	
B222	Elektrisch vervoer over water	GU	✓	Ja	200.000	200.000	Gerealiseerd
B232	goederenvervoermanagement	PU	☹		-	250.000	
A201	BleuPort De Isselt	GA	☹		-	5.000.000	Start onderzoek in 2014
Openbaar Vervoer							
A20a	Bushalte afrit A27 Eemnes	RA	☺	ja	0	500.000	
A38b	Businfra station A'frit-Soest	GA	☹		-	4.300.000	Loopt voorlopig mee in A40 (westelijke ontsluiting Amersfoort)
A43	Spitsbus A'frit-Leusden hele dag	PU	✓	Ja	Vervallen	2.121.000	Gaat niet door
A44	Busknooppunt Leusden	RA	☺	Ja	30.000	500.000	
A55	Spitsbus A'frit-Uithof	GA	☹		-	1.000.000	Afhankelijk van beroepsprocedure Kersenbaan
A88	OV-as Utrecht C- Utrecht Noord	GU	☺	Ja	750.000	17.500.000	
A96	Sneltram Utrecht-N'gein/IJsselstein	BRU	☹		-	4.500.000	
A97	Leusden-A'frit Noord	PU	✓	Ja	900.000	900.000	Pilot buslijn Leusden-Amersfoort Noord dec. 2010 – dec. 2013
A97	Tram Utrecht C – de Uithof	GU	☺	Ja	4.000.000	100.000.000	
A116	A'frit-Vathorst regionaal OV punt	GA	☺	Ja	138.000	4.950.000	Conform PVA
B85	OV WbD kortere reistijd	PU	☺	Ja	50.000	5.000.000	
B86	Tangentlijn 10 versterken	GU	☺	Ja	200.000	5.000.000	Onderzoek april 2014-jan. 2015 uitvoering febr. 2015 – begin 2016
B89	B'hoven-D'bergen-Zeist	PU	☺	Ja	1.627.500	10.000.000	Onderdeel bypass Leersum aangelegd: 2012
B90	Lucasbrug	GU	☺	Ja	800.000	5.000.000	
B258	Rabobrug op perrons	GU	☺	Ja	5.000.000	5.000.000	Fietsbrug gereed in 2013(4 mln.) , trappen gereed in 2019 (1 mln.)
A123a	OV A'frit C- A'fritVathorst	GA	☺	Ja	512.000	5.600.000	Deels conform PVA, deels verdrag. Project niet in gevaar.
B128	OV Soest-Baarn-Hilversum	RA	☹		-	300.000	
B98	Kortsluiten Randweg Leusden	GA	☹		-	400.000	Alternatieven worden onderzocht maar project lijkt niet mogelijk
B80	Overstapfaciliteiten Hilversum	G&V	☹		-	300.000	
B77	Marketing en comm regionaal OV	PU	☹		-	500.000	
B80	HOV Westtangent Utrecht	GU	☺	Ja	8.000.000	8.000.000	Uitvoeringsept.2012 – april 2013
B131A	OV doorstroming N199	PU	☹		-	300.000	
A197	Hilversum-st – -	PU	☹		-	180.000	
A252	HOV Zuidradiaal	GU	☺	Ja	5.700.000	35.000.000	Start bouw 2013, gereed najaar 2013
A266	HOV Westtangent 2 ^{de} fase	GU	☺	Ja	200.000	5.000.000	Onderzoek juni - dec 2012 Uitvoering mrt 2013 – begin 2014
Benuttingsmaatregelen							
-	Monitoren VERDER maatregelen	PU	☺	Ja	500.000	500.000	2010-2020 Monitoring van de NCW uit de factsheets.
-	Sudoku	PU	☺	Ja	-	-	
A33	Ongelijkvl. kruising spoor Soest	RA	☺	ja	760.000	10.000.000	
A39a	Parallelweg Birkstraat Soest	RA	☹		-	3.300.000	
A39b	Herinr. Kruispunt N221-N413	RA	☹		-	900.000	
A40	Westelijke ontsluiting Amersfoort	GA	☺	Ja	1.600.000	60.000.000	Conform PVA
A40b	N199 rotondes en wegvakken	PU	☺	Ja	481.000	1.100.000	Onderdeel Zeldertsepoort gereed
A70	A12 Bravo 2e fase	PU	☹		-	8.600.000	Door GS besloten dat BRAVO 2 ^e fase (6c) vervalt
A92	Ongelijkvl. kruising A'fritseweg	RA	☺	Ja	210.000	10.500.000	
A105	N224-N226 Woudenberg	PU	☺	Ja	120.500	1.500.000	
A106	Randweg Leusden	RA	☺	Ja	3.092.355	3.600.000	
A115	Heideweg-Rondweg Oost A'frit	GA	☺	Ja	250.000	6.000.000	Conform PVA
A124	N210 doortrekken	PU	☺	Ja	80.000	5.000.000	
A184	Ontsl. Vathorst West-A1 A'frit	GA	☺	Ja	250.000	7.500.000	Conform PVA
A185b	A12 Salto ontsl. Houten	PU	☺	Ja	200.000	13.000.000	
A199	Outputweg en Energieweg A'frit	GA	☹	Ja	405.000	20.300.000	Onderzoek vertraagd.Nu variantkeuze, dan mogelijk onderdeel maken van planstudie Hoevelaken.
					92.759.707	544.854.360	